

## HARMONOGRAM

### Časový harmonogram stavby "Kanalizace obce Svatá"

	Název stavby / období	Kanalizace obce Svatá 2Q-3Q 2021											
		2021											
		Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec				
1.etapa	Stoka A (ŠA27-ŠA48)												
	705m gravitace, 27ks přípojek 753m výtlaku, 7ks tl. přípojek	3.5. - 1.8.											
2.etapa	Tlaková kanalizace												
	Výtlak VA 1 300m výtlaku, 12ks tl.přípojek	2.8. - 16.8.											
3.etapa	Zklidňovací řad v Trubíně												
	Stoka A (ČS-ŠA8, ŠA21-ŠA27) 570m gravitace, 14ks přípojek	17.8. - 17.10.											